

Stadtinfo

Zahlen/Fakten

Ortsteile

Geschichte

Bauliche Entwicklung

Straßenbauprojekte

Neuenstein L1051

Neufels L1044 / L1051

Baugebiete

Stadtsanierung

Stadtrundgang

Kirchen

Gesundheit

Partnerstädte

Wochenmarkt

Teilortsumfahrung im Zuge der Landesstraße L 1051

Die Straßenbaumaßnahme wurde im November 2004 begonnen und wird aus heutiger Sicht noch bis Ende Dezember 2007 dauern.

Damit Sie die Baumaßnahmen verfolgen können, zeigen wir Ihnen den vorläufigen Bauzeitenplan. Änderungen sind jederzeit möglich, wobei wir hoffen, dass nach der einjährigen Bauverzögerung im Bereich des Überführungsbauwerkes an der Seewiese die Baumaßnahme im Interesse aller Beteiligten zügig fertig gestellt werden kann.



Luftbild mit Eintrag der künftigen Straßenführung

Für eine detaillierten Großansicht der Luftaufnahme als PDF-Datei klicken Sie bitte auf das Bild.

Vorläufiger Bauzeitenplan:

Spatenstich

25. November 2004

Noch anstehende Baumaßnahmen:

Geh- und Radwegeunterführung in der Vorstadt, Baufertigstellung bis

Mitte Oktober 2006

Sperrung Bahnübergang in der Vorstadt

Mitte Oktober 2006

Bau der Nord- und Südtangente

August – Dezember 2006

Stadteingang Bahnhofstraße und Bahnhofsvorplatz

September – November 2006

Kreisverkehr an der L 1051 – (Erweiterung im Bereich zwischen Robert-Bosch-Straße und L 1051 - wird vom Land nicht ausgeführt)

September – Oktober 2006 /

Eisenbahnüberführungsbauwerk im Bereich der Seewiese:

- Erdaushub und Verbau
- Betonarbeiten und Treppenaufgang
- Verfüllung Baugrube
- Ausbau der Hilfsbrücken
- Regelprofil Bahndamm herstellen
- Durchlassbauwerk am Bernbach
- Straßenbau im Bereich des Überführungsbauwerkes

August 2006 – Januar 2007

Januar – August 2007

August - Oktober 2007

5. – 8. Oktober 2007

Oktober – November 2007

März – Mai 2008

März – Mai 2008